

**Архангельская область
Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Администрация**

Распоряжение

От 02 марта 2015 г.

№ 16

д. Рикасиха

**Об утверждении отчета о реализации в 2014 году
муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности муниципального образования
«Приморское» на 2013 – 2020 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2014 году муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Приморское» на 2013 – 2020 годы», утвержденной постановлением местной администрации от 28.03.2013 № 17 (далее – Программа).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

М.Г. Крюкова

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
местной администрации
от 02 марта 2015 г. № 16

О Т Ч Е Т
о реализации в 2014 году муниципальной
целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования «Приморское»
на 2013 – 2020 годы»

1. Реализация в 2014 году (далее – отчетный период) мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Приморское» на 2013 – 2020 годы», утвержденной постановлением местной администрации № 17 от 28.03.2013 (далее – Программа), осуществлялась заказчиком муниципальной целевой программы — администрацией муниципального образования «Приморское».

2. Цели Программы:

- снижение расходов местного бюджета на энергоснабжение за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования,

- снижение расходов топлива и электроэнергии, необходимых для предоставления коммунальных услуг населению и бюджетным объектам муниципального образования. Увеличение качества и надёжности коммунальных услуг,

- создание условий для перевода жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы МО «Приморское» на энергосберегающий путь развития.

3. Задачи программы:

- снижение потерь тепловой и электрической энергии,

- сокращение роста расхода бюджетных средств на оплату энергоресурсов,

- совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов,

- внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных зданиях и жилых домах,

- повышение уровня компетентности работников администрации и организаций, обслуживающих жилой фонд и коммунальное хозяйство, в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов,

- проведение энергетических обследований (энергоаудита) объектов муниципальной собственности,

- разработка и проведение экспертиз проектно-изыскательских работ по реконструкции (новому строительству) объектов, направленных на повышение энергоэффективности и энергосбережения в ЖКХ и бюджетной сфере,

- осуществление реконструкции (нового строительства) объектов, направленных на повышение энергоэффективности и энергосбережения в ЖКХ и бюджетной сфере,

- подготовка кадров в области энергосбережения,

- информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения.

3. За отчетный период достигнуты следующие результаты реализации мероприятий Программы.

В целом при реализации мероприятий Программы привлечены средства в сумме 23 400,73 тыс. рублей. Из них:

федерального бюджета — в сумме 17,75 тыс. рублей;

областного бюджета — в сумме 13570,19 тыс. рублей

бюджета поселения - в сумме 2291,79 тыс. рублей;

внебюджетные средства - в сумме 7521,0 тыс. рублей.

Администрация МО «Приморское» вступила в 2014 году в программу на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры. Были проведены следующие работы:

1. Капитальный ремонт тепловых сетей (частично) в д. Рикасиха на сумму 1548,53 тыс. рублей (в том числе 388,22 тыс. рублей - местный бюджет, 1160,31 тыс. рублей - областной бюджет),

2. Капитальный ремонт канализационной насосной станции № 1 в д. Рикасиха на сумму 272,15 тыс. рублей (в том числе 61,55 тыс. рублей - местный бюджет, 211,60 тысяч рублей - областной бюджет),

3. Капитальный ремонт водопроводной сети (частично) в п. Лайский Док на сумму 582,24 тысячи рублей (в том числе 116,45 тысяч рублей — местный бюджет, 465,79 тыс. рублей — областной бюджет).

Заместитель главы местной администрации по организационным и социальным вопросам МО «Приморское» и директор МБУ «Уют» (подведомственное учреждение) прошли обучение в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» «Институт дополнительного профессионального образования «Высшая экономическая школа» по программе «Практические вопросы реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в объеме 144 часов на бесплатной основе.

В администрации МО «Приморское» за счет средств федерального

бюджета в кабинете № 3 был установлен новый оконный блок (из пластика) на сумму 17,75 тыс. рублей.

40,0 тыс. рублей из местного бюджета МО «Приморское» были направлены на разработку смет на капитальный ремонт фундаментов и крыши многоквартирных жилых домов в п. Лайский Док (№20, 21).

По договору о финансировании мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов № 20, 21 в п. Лайский Док из местного бюджета в НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» были направлены средства в сумме 900,65 тыс. рублей.

В 2014 году были завершены работы по газификации многоквартирных домов в д. Рикасиха (монтаж газопровода, установка приборов учета, сигнализаторов загазованности, электромагнитных клапанов и т. д.) на сумму 12517,43 тыс. рублей, в том числе областной бюджет - 11732,49 тыс. рублей, местный бюджет - 784,92 тыс. рублей.

В многоквартирных домах проведены следующие мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению:

- в межотопительный период были проведены работы по приведению в готовность тепловых пунктов в многоквартирных домах.

- на все многоквартирные дома и объекты социальной сферы получены паспорта готовности объекта жилищно-коммунального назначения к работе в зимний период. На основании проведенных проверок во многих домах и объектах были проведены ремонты инженерного оборудования, в том числе центрального отопления (проведена частичная замена радиаторов, запорной арматуры), горячего водоснабжения (частичная замена запорной арматуры), электрооборудования (замена вводных устройств, электрощитовых), т. е. объекты к эксплуатации в зимний период были подготовлены. На мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности по многоквартирным жилым домам потрачены средства собственников и нанимателей жилых помещений.

ЗАО «Архоблэнергогаз» - ресурсоснабжающая организация в сфере теплоснабжения и арендатор тепловых сетей в д. Рикасиха, были проведены работы (по инвестиционной программе) в 2014 году по строительству тепловой сети в спутнике с водопроводными сетями на участке от Дома культуры до многоквартирного жилого дома № 60. Данные работы были проведены за счет средств ресурсоснабжающей организации (внебюджетные средства) на сумму 6071,0 тыс. рублей.

ООО «Призма» - сетевая организация в сфере электроснабжения, провела следующие работы за счет своих средств (внебюджетные средства):

1. Установка дополнительного трансформатора на ТП-5 в д. Рикасиха

на сумму 300,0 тыс. рублей,

2. Замена проводов и опор на линии электропередач в п.Лайский Док на ул. Хуторская на сумму 1150,0 тыс.рублей.

Информационное обеспечение населения проводилось через сходы и общие собрания собственников многоквартирных домов, на встречах с населением.

К факторам, повлиявшим на ход реализации Программ, можно отнести:

1) Отсутствие квалифицированных специалистов. Важнейшим элементом организационной работы и необходимой предпосылкой повышения энергоэффективности является распространение информации, обучение кадров. Основной причиной невыполнения мероприятий, направленных на образование и подготовку кадров, является нехватка средств в бюджете поселения.

2) Недостаточное финансирование. Одной из основных причин в отставании сроков выполнения мероприятий органами местного самоуправления является недостаточность средств в местном бюджете.

3) Иные причины, срывающие сроки выполнения мероприятий программ по энергосбережению:

- недобросовестность подрядчиков;
- отсутствие технической возможности установки приборов учета.

Вследствие указанных причин остаются частично недостижимыми плановые значения целевых показателей (индикаторов) Программы.

На 2015 год запланированы следующие мероприятия для энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования:

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Сумма финансирования, тыс. рублей	Исполнитель
1	Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту МКД № 19 в п. Лайский Док	Бюджет поселения	20,0	Администрация МО «Приморское»
2	Капитальный ремонт многоквартирного дома (МКД) № 20 в п. Лайский Док	Средства Фонда капитального ремонта МКД АО, областной и местный бюджеты, средства	2293,05	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области»

		собственников		
3	Капитальный ремонт многоквартирного дома (МКД) № 21 в п. Лайский Док	Средства Фонда капитального ремонта МКД АО, областной и местный бюджеты, средства собственников	3158,46	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области»
4	Капитальный ремонт участка канализационной сети в д. Рикасиха	Областной и местный бюджет	224,84	Администрация МО «Приморское»
5	Капитальный ремонт участка водопроводной сети в п. Лайский Док	Областной и местный бюджет	2182,46	Администрация МО «Приморское»
6	Капитальный ремонт участка водопровода в д. Рикасиха	Областной и местный бюджет	443,40	Администрация МО «Приморское»
	Установка дополнительного трансформатора на ТП-11 в д. Рикасха	Внебюджетные средства	600,0	ООО «Призма»
7	Частичная замена трубопроводов, замена изоляции и опор на тепловых сетях совместно с водопроводом в д. Рикасиха	Внебюджетные средства	150,0	ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск»

В целях повышения эффективности реализации Программы, а также для достижения значений целевых показателей в 2016 году рекомендуется обеспечить:

- 1) требуемое финансирование программных мероприятий;
- 2) привлечение финансирования из областного и районного бюджетов, а также внебюджетных источников;
- 3) информационное сопровождение процесса энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципального образования «Приморское»;

4) прохождение курсов повышения квалификации лицами, ответственными за энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

5) мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, в том числе:

- ремонт внутридомовых инженерных сетей;
- ремонт крыш;
- ремонт подвальных помещений;
- утепление и ремонт фасадов.